

29.07.2022ж.

«Ордабасы индустриалдық аймақ» ЖШС-нің газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау қызметінің 2022 жылғы I-жартыжылдығындағы инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы

«Ордабасы индустриалдық аймақ» ЖШС-не (бұдан әрі- Компания) тауарлық газды газ таратушы жүйелері арқылы тасымалдау қызметіне 2022 жылға инвестициялық бағдарлама 17727,0 мың теңге көлемінде бекітілген (*жылдық көрсеткіштер, тоқсанға инвест. бағдарлама бекітілмеген*), оның ішінде 1122,20 мың теңге, бекітілген тарифтік сметадағы амортизация есебінен қарастырылған, пайда тарифтік сметада қарастырылмаған, 16604,8 мың теңге «Ордабасы индустриалдық аймақ» ЖШС-нің өзге қызмет қаражаты есебінен жасалынуы жоспарланған.

Объект орналасқан жері: Шымкент қаласы, Қапал Батыр көшесі, «Өндірістік» аумағы, 116/2, «Ордабасы индустриалдық аймақ» ЖШС-нің аумағындағы ГТЖ-4-ден (газ тарату желілері) бастап ұзындығы 800м жоғары қысымды газ құбырларын қайта жаңарту жоспарланған.

2022 жылдың I-жартыжылдығында инвестициялық іс-шаралар орындалмады, жоғары қысымды газ құбырларының қайта жаңарту жұмыстары 2022 жылдың 3,4 тоқсанында жасау жоспарлануда.

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1-полугодие 2022 года (оперативные данные)
ТОО "Индустриальная зона Ордабасы" на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам

(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках *	Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге без НДС				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге без НДС			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт (оперативные данные)	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Средства ТОО "Индустриальная зона Ордабасы" за счет нерегулируемой иной деятельности	Бюджетные средства
				План	Факт (оперативные данные)							Амортизация	Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам, территория индустриальной зоны "Ордабасы"	Реконструкция газопровода высокого давления от ГРС-4	тыс. м3	Объем транспортировки и газа (реализация без потерь и собств.нужд) за 1-полугодие 2022 года- 14602,14 тыс.м3	Объем транспортировки и газа (реализация без потерь и собств.нужд) факт 1-полугодие 2022 год- 21028,50 тыс.м3	Плановый период: 2022 год (годовые показатели), так как поквартально инвест.мероприятия не утверждались отчетный период 1 полугодие 2022 года	Отчет о прибылях и убытках размещен на интернет-ресурсе	Всего 17727,0 тыс.тенге, за счет амортизации, предусмотренной в тарифной смете 1122,2 тыс.тенге, за счет нерегулируемой иной деятельности 16604,8 тыс.тенге (суммы годовые), инвест. мероприятия поквартально не утверждались.	0 тыс.тенге 1-полугодие 2022 года	-		1077,04 тыс.тенге, накопленные средства будут направлены на выполнение инвест. мероприятий в 3,4 квартале 2022 года	0,0	-	-

Примечание:* отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15384);

** информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе);

** информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов естественных монополий о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1-полугодие 2022 года (оперативные данные)

ТОО "Индустриальная зона Ордабасы" на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам (продолжение 2 стр.)

(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года		
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		5,4	5,38	8,08	6,53	0	0	Поквартально инвест. мероприятия не утверждались, выполнение инвест. мероприятий запланировано в 3,4 квартале 2022 года	