

29.07.2022г.

Об исполнении инвестиционной программы ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам за 1-полугодие 2022 года

ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» (*далее-Компания*) на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2022 год утверждена инвестиционная программа на сумму 17727,0 тыс. тенге (*годовые показатели, поквартально инвест. программа не утверждалась*), в том числе за счет амортизационных отчислений, предусмотренных в тарифной смете 1122,20 тыс. тенге, прибыль в тарифной смете не заложена, за счет нерегулируемой иной деятельности предусмотрено 16604,8 тыс. тенге.

На 2022 год запланировано провести реконструкцию газопровода высокого давления, место расположение объекта: г. Шымкент, ул. Капал Батыра, территория «Ондиристик», 116/2 на территории ТОО «Индустриальной зоны Ордабасы» от ГРС-4 (*газораспределительные сети*) протяженностью 800м.

Фактически за 1-полугодие 2022 года инвестиционные мероприятия не выполнялись, реконструкция газопровода будет выполнена в 3,4 квартале 2022 года.

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1-полугодие 2022 года (оперативные данные)
ТОО "Индустриальная зона Ордабасы" на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам

(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках *	Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге без НДС				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге без НДС			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт (оперативные данные)	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Средства ТОО "Индустриальная зона Ордабасы" за счет нерегулируемой иной деятельности	Бюджетные средства
				План	Факт (оперативные данные)							Амортизация	Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам, территория индустриальной зоны "Ордабасы"	Реконструкция газопровода высокого давления от ГРС-4	тыс. м3	Объем транспортировки и газа (реализация без потерь и собств. нужд) за 1-полугодие 2022 года- 14602,14 тыс.м3	Объем транспортировки и газа (реализация без потерь и собств. нужд) факт 1-полугодие 2022 год- 21028,50 тыс.м3	Плановый период: 2022 год (годовые показатели), так как поквартально инвест. мероприятия не утверждались отчетный период 1 полугодие 2022 года	Отчет о прибылях и убытках размещен на интернет-ресурсе	Всего 17727,0 тыс.тенге, за счет амортизации, предусмотренной в тарифной смете 1122,2 тыс.тенге, за счет нерегулируемой иной деятельности 16604,8 тыс.тенге (суммы годовые), инвест. мероприятия поквартально не утверждались.	0 тыс.тенге 1-полугодие 2022 года	-		1077,04 тыс.тенге, накопленные средства будут направлены на выполнение инвест. мероприятий в 3,4 квартале 2022 года	0,0	-	-

Примечание:* отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15384);

** информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе);

** информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов естественных монополий о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1-полугодие 2022 года (оперативные данные)

ТОО "Индустриальная зона Ордабасы" на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам (продолжение 2 стр.)

(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года		
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		5,4	5,38	8,08	6,53	0	0	Поквартально инвест. мероприятия не утверждались, выполнение инвест. мероприятий запланировано в 3,4 квартале 2022 года	